

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ ขุดลอกเหมือง รับ - ส่งน้ำ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ เริ่มจาก ถนนลาดยาง ดอนเจดีย์ - สระกระโจม ถึงบริเวณ ถนนลาดยาง หนองไผ่ล้อม - หนองแจง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมือง รับ - ส่งน้ำ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนนลาดยาง ดอนเจดีย์ - สระกระโจม ถึงบริเวณถนนลาดยาง หนองไผ่ล้อม - หนองแจง โดยขุดลอกเหมืองรับ - ส่งน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒ ขนาดเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๖ เมตร ระยะทาง ๒,๗๘๕ เมตร ขนาดใหม่ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒,๗๘๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๔,๒๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดิน	๑๘๙,๗๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๒	๗๑๐.๐๐	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการขุดลอกเหมืองรับ - ส่งน้ำพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำและตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายเลิศศักดิ์ คุ้มมาคุ้ม ถึงสระนายสุรินทร์ ชมฉายา	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกเหมืองรับ - ส่งน้ำพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำและตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายเลิศศักดิ์ คุ้มมาคุ้ม ถึงสระนายสุรินทร์ ชมฉายา โดยขุดลอกเหมืองรับ - ส่งน้ำเดิมปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ปากกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๑.๔๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำข้ามเหมืองขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	๔๔,๐๕๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๗	๕๗.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสุชิน เมียงพันธ์ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสุชิน เมียงพันธ์ ถึงโรงเรียนบ้านหนองฝ้าย โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒๔,๑๓๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๙๘.๑๐	๖,๑๓๗.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเขา เริ่มจากบ้านนายเฉลียว กลิ่นขจร ถึงสามแยก นานายจำลอง คชาพันธุ์	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเขา เริ่มจากบ้านนายเฉลียว กลิ่นขจร ถึงสามแยก นานายจำลอง คชาพันธุ์ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๘,๑๒๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๙๘.๑๖	๙,๑๒๒.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนนลาดยางบ้านนายบุญเสริมแต่งทองถึงบ้านนางติ่มปางพรหม	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนนลาดยางบ้านนายบุญเสริม แต่งทองถึงบ้านนางติ่ม ปางพรหม โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗.๑๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๘๙,๖๖๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๔	๕,๖๖๑.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนายไพโรจน์ พลุณสวัสดิ์ ถึงสระสปีไร๋ (ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบรจจฟาร์ม ถึงบ้านนางแง่น้อย สำเนียงหวาน)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนายไพโรจน์ พลุณสวัสดิ์ ถึงสระสปีไร๋ (ช่วงที่ ๒ เริ่มจากบรจจฟาร์ม ถึงบ้านนางแง่น้อย สำเนียงหวาน) โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๗๕,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	๖๔๐.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนน ๓๓๓ ถึงทางเข้าบ้านหนองเขมร (ช่วงที่ ๑ ถนน ๓๓๓ ถึงที่นา นางนงนุช อริยพันธุ์)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนน ๓๓๓ ถึงทางเข้าบ้านหนองเขมร (ช่วงที่ ๑ ถนน ๓๓๓ ถึงที่นา นางนงนุช อริยพันธุ์) โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๘,๑๒๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๗	๖,๑๒๒.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณแยกบ้านนายละเอียด สาเป่า ถึงบริเวณที่นายสมาน สาเป่า (ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านนายสมใจ ปาลพันธ์ ถึงบริเวณที่นายสมาน สาเป่า)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณแยกบ้านนายละเอียด สาเป่า ถึงบริเวณที่นายสมาน สาเป่า (ช่วงที่ ๒ บริเวณบ้านนายสมใจ ปาลพันธ์ ถึงบริเวณที่นายสมาน สาเป่า) โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕.๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๕๕,๒๕๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๙๘.๑๘	๘,๒๕๖.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบริเวณฟาร์มอันซีนเอี่ยมเมือง ถึงที่นา นายสมาน อินสว่าง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบริเวณฟาร์มอันซีนเอี่ยมเมือง ถึงที่นา นายสมาน อินสว่าง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตรม. พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๗๕,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๖	๖๔๐.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนายเรือง คุ่มมาคूम โดยตัดดินคันทางบริเวณ กม. ๑.๐๙๘ - ๑.๓๖๘ เดิม ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร ตัดดินคันทางลึก ๐.๕๐ เมตร เพื่อให้ได้ผิวจราจรใหม่ กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินคันทาง ๓๗๘ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ๓๗๘ ลูกบาศก์เมตร ถมปรับพื้นที่บริเวณ กม. ๐.๐๐ - ๐.๓๑๕ โดยถมดินฐานกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนายเรือง คุ่มมาคूम โดยตัดดินคันทางบริเวณ กม. ๑.๐๙๘ - ๑.๓๖๘ เดิม ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร ตัดดินคันทางลึก ๐.๕๐ เมตร เพื่อให้ได้ผิวจราจรใหม่ กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินคันทาง ๓๗๘ ลูกบาศก์เมตร งานขนย้ายดิน ๓๗๘ ลูกบาศก์เมตร ถมปรับพื้นที่บริเวณ กม. ๐.๐๐ - ๐.๓๑๕ โดยถมดินฐานกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๒๒๙,๑๒๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๔	๑๒๑.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ สาย	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ ๑ จำนวน ๙ สาย ดังนี้ สายที่ ๑ เริ่มจากถนนสายสระกระโจม - ดอนเจดีย์ ถึงที่ดินนางสาวอลิสา เรียนกะศิลป์ โดยการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๗.๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๕,๑๐๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๙๓	๑๐๑.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

๒.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ เพื่อการจัดการ น้ำเสีย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้เพื่อการ จัดการน้ำเสียในชุมชน	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖.๐๐	๖๔๐.๐๐	จ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ ปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติฯ	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖.๐๐	๖๔๐.๐๐	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว
๒	โครงการ ลดโลกร้อน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้ กับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อน	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๑๐.๐๐	๕๖.๒๐	๒,๑๙๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าสู่ระบบ เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การอบรมให้ความรู้ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖.๐๐	๖๔๐.๐๐	จ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ รมรงค์การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การอบรมให้ความรู้ รมรงค์ การลด คัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๗.๒๐	๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๘๑๐.๐๐	๔๙.๐๕	๑๐,๑๙๐.๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ อบต. ใส่ใจ ไกลบ้าน เยี่ยมผู้พิการ และ ทูพผลภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เยี่ยมบ้านผู้พิการและทุพพลภาพ	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖.๐๐	๖๔๐.๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ตรวจคัดกรองสุขภาพ เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหากลุ่มเสี่ยงและคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖.๐๐	๖๔๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้าปาก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมทำความสะอาดพื้นผิว ของเด็กเล่น และ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๗๐.๐๐	๙๒.๓๓	๒๓๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการวัยรุ่นวัยใส รักปลอดภัย เข้าใจเรื่องเพศ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเพศ ความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนด และท้องก่อนวันอันควร	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๖๕.๐๐	๘๗.๓๐	๖๓๕.๐๐	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการส่งเสริม IQ & EQ ด้วย เกลือไอโอดี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ เกลือไอโอดี	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.สระกระโจม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๗๖๔.๐๐	๓๘.๘๒	๑๒,๒๓๖.๐๐	ก.พ. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒,๒๕๐.๐๐	๗๒.๒๕	๒๗,๗๕๐.๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ กลยุทธ์ รมรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๙๖๐.๐๐	๘๙.๖๐	๑,๐๔๐.๐๐	ส.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมรณรงค์ใส่ทรายเคมีกำจัดลูกน้ำ และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๗.๗๕	๓๖,๙๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๕๒.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๓ กลยุทธ์ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัย จราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	สำนักปลัด อบต.	จัดกิจกรรมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัย จราจร	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๘๖.๔๐	๖๘๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ม.ค. ๖๘ และ เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล สระกระโจม	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๕๔๖.๐๐	๖๕.๐๙	๑๗,๔๕๔.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	สนับสนุนงบประมาณให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ในเขตพื้นที่อำเภอตอนเจดีย์	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ กลยุทธ์ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือในการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัย	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๕๔.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงได้รับ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๕๔.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการเยี่ยมบ้านกลุ่มต่างๆ	กองสวัสดิการสังคม	ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔.๐๐	๗๖๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการพัฒนาสตรี	กองสวัสดิการสังคม	ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของสตรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๙๒๙.๐๐	๖๔.๖๔	๗,๐๗๑.๐๐	มี.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๕๖๐.๐๐	๘๔.๔๕	๑๒,๔๔๐.๐๐	ม.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการสังคม	พัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๑ กลยุทธ์ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการดูแล ใส่ใจสุขภาพ และป้องกัน โรคติดต่อ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ให้ความรู้ในเรื่อง ของการดูแลสุขภาพและ ป้องกันโรคติดต่อ	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา	๓๔๘,๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๑,๔๓๖.๐๐	๙๒.๑๔	๒๗,๔๐๔.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๒๙๐ บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๒๕ บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๖๔ บาท	๑๙๑,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๙,๖๕๐.๐๐	๘๘.๔๒	๒๒,๒๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม	๙๗๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗๙,๘๙๐.๐๐	๙๐.๖๙	๙๐,๓๑๐.๐๐	ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘ และ พ.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต. สระกระโจม จำนวน ๖ โรงเรียน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.สระกระโจม จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๘๕,๕๐๐.๐๐	๘๙.๒๘	๓๖๒,๕๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘ และ พ.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการวัดประสพการณ์ระดับปฐมวัย	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมส่งเสริมประสพการณ์ให้กับนักเรียน	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	มี.ย. ๖๘ – ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ
๖	โครงการปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประชุมผู้ปกครอง และให้แนวคิดแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๔๓.๒๐	๑,๗๐๔.๐๐	มี.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประชุมผู้ปกครอง ชักซ้อมความเข้าใจ เรื่องกฎระเบียบ การปฏิบัติตัว เมื่อเข้ามาใช้บริการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๖.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	นำนักเรียนไปทัศนศึกษา เรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาทุกประเภท และการต่อต้านยาเสพติด

(๑) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดได	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาทุกประเภท และการต่อต้านยาเสพติด

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ แข่งขันกีฬา องค์การบริหาร ส่วนตำบล สระกระโจม	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๘ – พ.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการ ส่งเสริม การแข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันในระดับต่างๆ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(๑) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ สัปดาห์วันเด็ก แห่งชาติ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีการแสดงของนักเรียน แต่ละระดับชั้น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการ วันไหว้ครู	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดพิธีไหว้ครู	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ สัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดหนองสลัดไต่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	๒๒.๘๐	๗,๗๒๐.๐๐	ก.พ. ๖๘ – ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๘๖๐.๐๐	๙๙.๕๓	๑๔๐.๐๐	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๘๖๐.๐๐	๙๖.๒๐	๑,๑๔๐.๐๐	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๕ กลยุทธ์ การเทิดทูนสถาบันของชาติ

(๑) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ สัปดาห์วันแม่ แห่งชาติ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๒๕.๙๒	๓,๗๐๔.๐๐	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม	สำนักปลัด อบต.	การอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๔,๕๗๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๔๒๗.๐๐	ม.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม โปร่งใส ชุมชนร่วมใจต้านภัยทุจริต	สำนักปลัด อบต.	อบรมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๕๑๐.๐๐	๙๕.๑๐	๔๙๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น	สำนักปลัด อบต.	จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ก.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมประชาคมระดับตำบล	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	กองคลัง	การบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๓๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.พ. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงการจัดเก็บรายได้	กองคลัง	การประชาสัมพันธ์และปรับปรุงการจัดเก็บรายได้	๓,๙๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ – ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	กองคลัง	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ ฝึกอบรม ซ้อมแผน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๖๙๕.๐๐	๙๓.๔๗	๑,๓๐๕.๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประเพณีวัสดุ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	อาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ เด็กนักเรียน	๑,๑๒๖,๙๒๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๓๖,๙๒๐.๐๐	๙๙.๙๙	๙๙๑.๖๙	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	ดำเนินการ แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประเภทครุภัณฑ์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ พลังงาน โซลาร์เซลล์ ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ชนิดกึ่งเดี่ยว โดยใช้แผง Solar Cell ขนาดไม่น้อย กว่า ๔๘ W สูง ๖ เมตร ให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED Hi Powerไม่น้อยกว่า ๖๐ W ระบบควบคุมด้วย การทำงานอัตโนมัติบริเวณ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๒ ต้น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประเภทครุภัณฑ์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ พลังงาน โซลาร์เซลล์ ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ชนิดกึ่งเดี่ยว โดยใช้แผง Solar Cell ขนาดไม่น้อย กว่า ๔๘ W สูง ๖ เมตร ให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED Hi Power ไม่น้อยกว่า ๖๐ W ระบบควบคุมด้วย การทำงานอัตโนมัติบริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๘ ต้น	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
ประเภทครุภัณฑ์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพลังงานโซลาร์เซลล์ภายในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๘	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชนิดกึ่งเดี่ยว โดยใช้แผง Solar Cell ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ W สูง ๖ เมตร ให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ LED Hi Power ไม่น้อยกว่า ๖๐ W ระบบควบคุมด้วยการทำงานอัตโนมัติบริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๐ ต้น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนางวาสนา หอมสุวรรณ ถึง บ้านนางสุทัศน์ ดวงแก้ว โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗.๑๐ ลบ.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบ้านนางวาสนา หอมสุวรรณ ถึง บ้านนางสุทัศน์ ดวงแก้ว โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือตามปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗.๑๐ ลบ.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๐.๐๐	๔๙๑,๖๘๗.๐๐	๐.๐๐	๔๙๑,๖๘๗.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้าน นายไพโรจน์ พูลธนสวัสดิ์ ถึง สระสปีไร (ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบ้าน นายไพโรจน์ พูลธนสวัสดิ์ ถึง บรรจงฟาร์ม)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนายไพโรจน์ พูลธนสวัสดิ์ ถึงสระสปีไร (ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบ้าน นายไพโรจน์ พูลธนสวัสดิ์ ถึง บรรจงฟาร์ม) โดยการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมลง หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่หรือตามปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๒๐ ลบ.ม. (ตามรายละเอียด แบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๐.๐๐	๔๗๗,๘๑๘.๐๐	๐.๐๐	๔๗๗,๘๑๘.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจาก ถนนลาดยาง สายหนองแวม ถึงบ้าน นายณรงค์ วงศ์สุวรรณ)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางสาย หนองแวม ถึงบ้านนายณรงค์ วงศ์สุวรรณ โดยการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๔๖๕ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่หรือตามปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๙.๓๐ ลบ.ม. (ตามรายละเอียดแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด)	๐.๐๐	๒๖๗,๑๒๖.๐๐	๐.๐๐	๒๖๗,๑๒๖.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จาก บริเวณบ้าน นางกรุ่น มีชนะ ถึงบริเวณบ้าน นางพวน ดั่งปลี	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้านนางกรุ่น มีชนะ ถึงบริเวณบ้านนางพวน ดั่งปลี โดยการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่หรือตามปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ลบ.ม. (ตามรายละเอียดแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด)	๐.๐๐	๔๘๗,๖๔๕.๐๐	๐.๐๐	๔๘๗,๖๔๕.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางสาวจำปา ล้อมวงษ์ โดยก่อสร้างห้องถังประปาเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. พร้อมฐานราก คสล. และ ล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ศก ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๐.๐๐	๒๙๙,๙๙๘.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙,๙๙๘.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดิน นายสมศักดิ์ ดิษเทศ	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ ดิษเทศ โดยก่อสร้างท่อถึงประปาเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. พร้อมฐานราก คสล. และล้อมรั้วพร้อมวางท่อเมนประปาขนาด ศก ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๔๕ เมตร และวางท่อเมนประปาขนาด ศก ๑.๕๐ นิ้ว ระยะทาง ๒๖๔ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๐.๐๐	๔๖๗,๓๓๕.๐๐	๐.๐๐	๔๖๗,๓๓๕.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายบุญเลิศ สุขเกษม โดยก่อสร้างห้องประปาเหล็ก (ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. พร้อมฐานราก คสล. และ ล้อมรั้วพร้อมวาง ท่อเมนประปาขนาด ศก ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๑๘๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายบุญเลิศ สุขเกษม โดยก่อสร้างห้องประปาเหล็ก (ทรงกลมแป้น) ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. พร้อมฐานราก คสล. และ ล้อมรั้วพร้อมวาง ท่อเมนประปาขนาด ศก ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๑๘๐ เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	๐.๐๐	๔๔๙,๒๑๙.๐๐	๐.๐๐	๔๔๙,๒๑๙.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จาก ถนนลาดยาง สระกระโจม- หนองปลิง ตำบล สระกระโจม อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ถนนลาดยาง สระกระโจม-หนองปลิง ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐ - ๐.๕๐ เมตร	๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘.๙๖	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการ ปรับปรุง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยการ ปรับปรุง พื้นทางหินคลุก ผสมซีเมนต์ และน้ำยา โพลีเมอร์ ถนนสาย สพ.๒๐๙๗ บ้านหนอง เสาธง - บ้านหนอง สลัดไต้ หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ กม ๐+๐๐๐ - ๑+๒๐๐ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตโดยการ ปรับปรุงพื้นทางหินคลุก ผสมซีเมนต์และน้ำยา โพลีเมอร์ ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร	๙,๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๒๕๕,๗๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	๓,๓๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการ แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
(กรณีงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) ๓๐ ก.ย. ๖๘	ร้อยละการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร	๙,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๒๗๑,๙๐๐.๐๐	๙๙.๙๖	๓,๑๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้ว