



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากที่นางสาววัชร ชันจอก ถึง บริเวณบ้านนายเสวก เรือนกะสิลป์	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๓,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสระหลวง เริ่มจากถนนลาดยาง สายบ้านหัวนา-บรรจบทางหลวงแผ่นดิน ๓๒๖๔ ถึงบริเวณบ้านนางกรุ่น มีชนะ	๔๘๙,๑๐๐	๔๗๙,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเขา เริ่มจากถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม ถึง บริเวณบ้านนายเฉลียว กลิ่นขจร	๔๘๙,๑๐๐	๔๗๘,๐๐๐	✓			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสลัดได เริ่มจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กวัดหนองสลักได ถึง บริเวณบ้านนางขุน รอดผึ้ง	๒๔๐,๒๐๐	๐		✓		กองช่าง	ลงนามสัญญา ๒๓๑,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ถนนสามแยก กสข. ถึงบ้านนาง ลำตวน สามทอง	๔๙๙,๙๐๐	๐		✓		กองช่าง	ลงนามสัญญา ๔๙๗,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านวังเดือนห้า เริ่มจากบ้านนายสุ รพล ศรีบุญเพ็ง ถึงบริเวณคันเหมืองห้วยตามัน	๔๖๘,๙๐๐	๐		✓		กองช่าง	ลงนามสัญญา ๔๖๒,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง เริ่มจากบ้านนางจิรา พา เรียนเวช ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ชีพเพชร	๔๒๓,๙๐๐	๐			✓	กองช่าง	รองงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณถนน เชื่อมต่อ ม.๗-ม.๕ ถึงที่นายนายสุพจน์ ภูลนา มาก	๒๐,๔๐๐	๐			✓	กองช่าง	รองงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณที่ นายนายเรือง คุ่มมาคุ้ม	๓๑,๓๐๐	๐			✓	กองช่าง	รองงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนนลาดยางสายสระ กระโจม-หนองปลิง (สพ.๓๐๑๘) บริเวณบ้าน นางลำแพน สาทอง ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘	๑๘๑,๘๐๐	๐			✓	กองช่าง	รองงบประมาณ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านสัปปางใต้ เริ่มจากบ้านนางเตียง ชุมทอง ถึงบริเวณบ้านนายมะยม ศรีเจริญ	๓๙๑,๙๐๐	๐			✓	กองช่าง	รองงบประมาณ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ถนนลาดยางห้วยวันดี-หนองसानแดร ถึงที่ นายดาวเรือง साเป้า หมู่ที่ ๘	๔๖,๙๐๐	๐			✓	กองช่าง	รองงบประมาณ
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามเหมืองพร้อม ดาดคอนกรีตหน้า-หลังท่อ หมู่ที่ ๔ บริเวณที่ นายนายอดิเรก ภักดีนิพนธ์	๒๒๗,๔๐๐	๐			✓	กองช่าง	รองงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ เริ่มจากที่นางเรณู ราวลิสุทธิ์ ถึงที่ นางละมุล ไทยศรี	๙๐,๕๐๐	๐		✓		กองช่าง	ลงนามสัญญา ๙๐,๕๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.สระกระโจม	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองช่าง	รองบประมาณ
	รวม	๔,๒๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงท้วงเวลา
๒	โครงการเพื่อการจัดการน้ำเสีย	๑,๐๐๐	๐		✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดขยะ (Zero Waste) ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลัง ลดโลกร้อน	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๓๖๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑๐,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	รองงบประมาณ
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ	๑,๐๐๐	๓๖๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การลด คัด แยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่	๕,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	รองงบประมาณ
๘	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	รองงบประมาณ
	รวม	๑๖๘,๐๐๐	๘๐,๗๒๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ถึงช่วงเวลา
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจมหลักสุตรทบวน	๒๓๐,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ถึงช่วงเวลา
	รวม	๒๕๐,๐๐๐	๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.ใส่ใจใกล้บ้านเยี่ยมผู้พิการและ ทุพพลภาพ	๑,๐๐๐	๓๖๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย เบื้องต้น	๕,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
๓	โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐	๐		✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	๑,๐๐๐	๓๖๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการประชารัฐร่วมใจ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค	๑,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	รองงบประมาณ
๖	โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	๓,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ โรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	รองงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๑๙,๓๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๙	โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑,๐๐๐	๙๐๐	✓			กอง สาธารณสุขฯ	
๑๐	โครงการส่งเสริม IQ & EQ ด้วยเกลือไอโอดีน	๑,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	รองงบประมาณ
๑๑	โครงการส่งเสริมพันธุกรรมของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
๑๒	โครงการสวมปลอกภัยใส่ใจสิ่งแวดลอม	๑,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
๑๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๐		✓		กอง สาธารณสุขฯ	
๑๔	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพในชุมชน	๕,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการรู้ทัน โรคป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	๓,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลา
๑๖	โครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๐			✓	กอง สาธารณสุขฯ	รองงบประมาณ
	รวม	๓๕๓,๐๐๐	๒๐,๙๒๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๗๘,๐๐๐	๔,๐๖๕,๔๐๐		✓		กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๒๐,๐๐๐	๗๓๐,๘๐๐		✓		กองสวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน เบี้ยความพิการให้คนพิการ	๔,๐๐๐	๓,๗๙๕	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๐๐๐	๓,๗๙๕	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๖	โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริม สุขภาพ	๘,๐๐๐	๔,๑๗๐	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียน เพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๔,๐๐๐	๓,๗๙๕	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๘	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสิทธิ ประโยชน์ของผู้พิการ	๔,๐๐๐	๒,๕๒๐	✓			กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการเยี่ยมบ้านกลุ่มต่างๆ	๑,๐๐๐	๓๖๐	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม	๑๐,๑๙๕,๐๐๐	๔,๘๕๔,๖๓๕					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน	๒๐,๐๐๐	๐			✓	กองสวัสดิการ สังคม	รองบประมาณ
๒	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๑,๓๓๐	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๐			✓	กองสวัสดิการ สังคม	รองบประมาณ
๔	โครงการพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	๐			✓	กองสวัสดิการ สังคม	รองบประมาณ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๗,๘๘๐	✓			กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม	๗๕,๐๐๐	๙,๒๑๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ	๓,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงหัวเวลา ▶
๓	โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงหัวเวลา ▶
๔	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๓,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงหัวเวลา
๕	โครงการปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๓,๐๐๐	๐		✓		กองการศึกษาฯ	ลงนามสัญญา ๔๕๐
๖	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ศพด.บ้านหนองสลัดไค	๓,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย	๓,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงหัวเวลา ▶
๘	โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอกวิชาเรียน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			กองการศึกษาฯ	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๖,๗๔๕	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๑๐	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา	๓๔๖,๘๐๐	๑๕๒,๑๐๐	✓			กองการศึกษาฯ	
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑,๐๒๙,๐๐๐	๔๕๓,๗๖๕	✓			กองการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๙๖๐	✓			กองการศึกษาฯ	
๑๓	โครงการสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๑๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	รอบประมาณ
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม	๑,๖๘๐,๐๐๐	๙๗๓,๒๐๐		✓		กองการศึกษาฯ	
	รวม	๓,๔๑๗,๕๔๕	๑,๕๘๕,๐๖๕					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง สลัดไธ	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๒	โครงการจัดกีฬาด้านยาเสพติดภายในตำบล	๓๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๓	โครงการส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันในระดับ ต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๖๐	✓			กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๖	โครงการสัปดาห์วันสำคัญทางศาสนา	๕,๐๐๐	๐			✓	กองการศึกษาฯ	
	รวม	๑๑๕,๐๐๐	๑๙,๘๖๐					

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรบริหารส่วนตำบลสระกระโจมโป่งใส ชุมชนร่วมใจด้านภัยทุจริต	๕,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม	๓๐๐,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๓	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น	๒,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๔	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐			✓	สำนักปลัด อบต.	ยังไม่ถึงห้วงเวลา
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.	
๖	โครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๕,๐๐๐	๐		✓		สำนักปลัด อบต.	
๗	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	๓๖๐	๓๖๐	✓			กองคลัง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงการจัดเก็บรายได้	๓,๙๖๐	๓,๙๖๐	✓			กองคลัง	
	รวม	๓๓๙,๓๒๐	๒๒,๓๒๐					