

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ข้ามเหมืองพร้อมตาดคอนกรีต หน้า - หลังท่อ หมู่ที่ ๔ บริเวณนายประเทือง โพธิ์ประพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำข้ามเหมือง พร้อมตาดคอนกรีตหน้า - หลัง ท่อ หมู่ที่ ๔ บริเวณนา นายประเทือง โพธิ์ประพันธ์ โดยรื้อถอนท่อระบายน้ำเดิม พร้อมวางท่อข้ามเหมือง ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมตาดคอนกรีตหน้า - หลัง ทางข้าม พร้อมเทคอนกรีต ผิวทางข้าม ศสล. ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๖,๙๒๙	๒๒๖,๐๐๐	๙๒๙	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผักพริก เริ่มจากถนนลาดยางสายทะเลบก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณบ้านนายประทุม ดอกชะเอม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผักพริก เริ่มจากถนนลาดยางสายทะเลบก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณบ้านนายประทุม ดอกชะเอม โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร	๔๑๙,๐๔๕	๔๐๖,๐๐๐	๑๓,๐๔๕	√			ไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑ สายถนนลาดยาง สายสระกระโจม - ดอนเจดีย์ ถึงบ้านนางเชิญ แก้วพิศदान	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑ สายถนนลาดยางสาย สระกระโจม - ดอนเจดีย์ ถึง บ้านนางเชิญ แก้วพิศदान โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖ ลูกบาศก์เมตร	๒๕,๒๘๑	๒๕,๐๐๐	๒๘๑	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑ สายหนองหญ้าไซ – บ้าน นายเสวก เรียนกะศิลป์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑ สายหนองหญ้าไซ - บ้านนายเสวก เรียนกะศิลป์ โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑,๔๙๑	๑๑,๔๙๑	๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองแวม ถึงบ้านนายณรงค์ วงษ์สุวรรณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองแวม ถึงบ้านนายณรงค์ วงษ์สุวรรณ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๗,๑๒๖	๐	๐		√		ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองไผ่ล้อม-หนองแจง จากบ้านนางมาลัย ถึงบ้านนายวิชิต บัวทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากถนนลาดยางสายหนองไผ่ล้อม-หนองแจง จากบ้านนางมาลัย ถึงบ้านนายวิชิต บัวทอง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๓๗,๖๓๑	๓๓๗,๐๐๐	๖๓๑	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายบ้านหนองแจง – หมู่บ้านอ่างทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายบ้านหนองแจง – หมู่บ้านอ่างทอง โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๘.๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๒,๔๐๘	๒๒,๔๐๘	๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายจากถนนลาดยาง หมู่บ้านแสลบลูก ถึง ถนน นานายเรือ เกตุวงษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายจากถนนลาดยาง หมู่บ้านแสลบลูก ถึง ถนน นานายเรือ เกตุวงษ์ โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๕ ลูกบาศก์เมตร	๔๕,๓๙๑	๔๕,๒๑๖	๑๗๕	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายจากถนนลาดยางหมู่บ้าน ห้วยนา ถึง ถนนลาดยาง หนองแจง - หนองไผ่ล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายจากถนนลาดยาง หมู่บ้านห้วยนา ถึง ถนนลาดยาง หนองแจง - หนองไผ่ล้อม โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๘๙,๐๕๘	๘๙,๐๕๘	๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายถนนจากสระล้นทม - ถนนลาดยางสายหนองแจง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายถนนจากสระล้นทม - ถนนลาดยางสายหนองแจง โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๕ ลูกบาศก์เมตร	๖๐,๓๓๐	๖๐,๓๓๐	๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายหมู่บ้านอ่างทอง – ถนนคอนกรีตเทศบาลตำบลสระกระโจม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายหมู่บ้านอ่างทอง – ถนนคอนกรีตเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๔๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑๔๓,๐๖๘	๑๔๓,๐๐๐	๖๘	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายชวน ซ่อมพยอม - เขตเทศบาลตำบลสระกระโจม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายชวน ซ่อมพยอม - เขตเทศบาลตำบลสระกระโจม โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๒๔,๔๑๙	๒๔,๔๑๙	๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	



**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายถนนจากแยกบ้านนางมอญ อารีย์ ถึง เขตติดต่อตำบลไร่รถ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ สายถนนจากแยกบ้านนางมอญ อารีย์ ถึง เขตติดต่อตำบลไร่รถ โดยการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๗๗,๕๖๗	๗๗,๕๖๗	๐	√			ไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสระล้นทม ถึง เขตตำบลไร่รถ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสระล้นทม ถึง เขตตำบลไร่รถ โดยการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	๔๖,๘๒๗	๔๖,๘๒๗	๐	√			ไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้านนางกรุ่น มีชนะถึงบริเวณบ้านนางพวน ด้วงปลี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้านนางกรุ่น มีชนะถึงบริเวณบ้านนางพวน ด้วงปลี โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๗,๖๔๕	๐	๐		√		ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้านนางมอญ อารีย์ถึงบ้านนางสุดใจ แอนวา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้านนางมอญ อารีย์ถึงบ้านนางสุดใจ แอนวา โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๖,๒๑๙	๔๘๖,๐๐๐	๒๑๙	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางทับ อยู่ันันท์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางทับ อยู่ันันท์ โดยการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๒๙,๘๗๗	๒๙,๘๗๕	๒	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนายหมูน พุมรินทร์ ถึงบริเวณบ้านนายประยูร สามทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบริเวณบ้านนายหมูน พุมรินทร์ ถึงบริเวณบ้านนายประยูร สามทอง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๔๑๑,๕๕๔	๓๙๙,๐๐๐	๑๒,๕๕๔	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายอุตะเถา เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่นางวันเพ็ญ ปรีชารักษ์ ถึงบริเวณบ้านนายทองคำ ผาสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายอุตะเถา เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่นางวันเพ็ญ ปรีชารักษ์ ถึงบริเวณบ้านนายทองคำ ผาสุข โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕๕ เมตร	๔๙๐,๓๖๖	๔๙๐,๐๐๐	๓๖๖	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบริเวณนา นายอุทัย เขียวแซ้ ถึงคันเหมือง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบริเวณนา นายอุทัย เขียวแซ้ ถึงคันเหมือง หมู่ที่ ๔ โดยการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินคลุก ฐาน ๖ เมตร ผิวบน กว้าง ๓.๕๐ เมตร สูง ๐.๘ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๘ ท่อน	๑๙๑,๐๐๑	๑๙๑,๐๐๐	๑	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	(ต่อจากข้อ ๑๙)	พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร								
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากแยก บริเวณถนนสายสระกระโจม- สระหลวง-เข้าถนน สายคันเหมืองเล็ก ถึงบ้าน นางละมุด ชมฉายา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากแยกบริเวณถนน สายสระกระโจม-สระหลวง- เข้าถนนสายคันเหมืองเล็ก ถึง บ้านนางละมุด ชมฉายา โดยการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากโอดะฟาร์ม ถึงหนองแช่กลอย บริเวณที่นา นางรุจิเรจ รูปเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากโอดะฟาร์ม ถึงหนองแช่กลอย บริเวณที่นानางรุจิเรจ รูปเจริญ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๕ เมตร หรือ	๔๙๕,๘๗๐	๔๘๑,๐๐๐	๑๔,๘๗๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	(ต่อจากข้อ ๒๑)	มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร								
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เริ่มจาก บ้านนางวาสนา หอมสุวรรณ ถึงบ้านนางสุทัศน์ ดวงแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เริ่มจาก บ้านนางวาสนา หอมสุวรรณ ถึงบ้านนางสุทัศน์ ดวงแก้ว โดยการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๕ เมตร	๔๙๑,๖๘๗	๔๙๑,๖๘๗	๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เริ่มจาก ถนนลาดยางสาย หนองสลัดไต-ดอนกระเพรา ถึงบริเวณบ้าน นายสัมฤทธิ์ แดงหวาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนนลาดยางสาย หนองสลัดไต-ดอนกระเพรา ถึงบริเวณบ้าน นายสัมฤทธิ์ แดงหวาน โดยการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๓๐ เมตร	๔๙๘,๓๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๓๐๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจิ้งจาม เริ่มจากที่ถนนนายหริต สว่างศรี ถึงกิ่งดาวฟาร์ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจิ้งจาม เริ่มจากที่ถนนนายหริต สว่างศรี ถึงกิ่งดาวฟาร์ม โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร	๔๑๗,๓๕๐	๐	๗,๓๕๐	√			ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒๕	โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบริเวณที่สุกญาฟาร์ม ถึง บริเวณคันเหมือง ห้วยตม้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินเสริมขยายถนนเดิม ช่วงที่ ๑ ถมดินฐาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ถมสูง ๐.๘๐ เมตร ผิวบนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๔๘ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ถมดินฐาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ถมสูง ๐.๕๐ เมตร ผิวบนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร	๒๕๓,๗๕๑	๒๕๓,๐๐๐	๗๕๑	√			ไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	(ต่อจากข้อ ๒๕)	ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกทับหน้า กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๙๔๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลบ.เมตร								
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เริ่มจาก บ้านนายไพโรจน์ พูลธนสวัสดิ์ ถึง สระสีบไร่ (ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบ้านนายไพโรจน์ พูลธนสวัสดิ์ ถึง บรรจงฟาร์ม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้าน นายไพโรจน์ พูลธนสวัสดิ์ ถึง สระสีบไร่ (ช่วงที่ ๑ เริ่มจากบ้านนายไพโรจน์ พูลธนสวัสดิ์ ถึง บรรจงฟาร์ม) โดยการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๗,๘๑๘	๐	๐		√		ภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ใน ขั้นตอน การลงนาม สัญญา



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนายมะยม ศรีเจริญ ถึงบ้านนายสม จระเข้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เริ่มจากบ้านนายมะยม ศรีเจริญ ถึงบ้านนายสม จระเข้ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตารางเมตร	๓๙๔,๗๐๒	๓๙๔,๐๐๐	๗๐๒	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางลำดวล สามทอง ถึงเหมือง กสช.	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางลำดวล สามทอง ถึงเหมือง กสช. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๔,๐๐๓	๐	๖,๐๐๓	√			ภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายช่อ ศรีจำพันธุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายช่อ ศรีจำพันธุ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๘ ถนนสายวังเดือนห้า - บ้านนายสรุพล ศรีบุญเพ็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๘ ถนนสายวังเดือนห้า - บ้านนายสรุพล ศรีบุญเพ็ง โดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๕๔,๐๐๙	๕๔,๐๐๙	๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๓๑	โครงการปรับปรุงคันเหมืองโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๘ สายห้วยตามัน - ห้วยวันดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคันเหมืองโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔๕,๙๖๕	๔๕,๙๐๐	๖๕	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากแยกถนนลาดยางห้วยวันดี - หนองसानแตร บริเวณที่นา นายอนุชิต ดวงตาดำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากแยกถนนลาดยางห้วยวันดี - หนองसानแตร บริเวณที่นา นายอนุชิต ดวงตาดำ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร	๔๐๐,๐๔๖	๓๕๕,๓๖๖.๐๘	๔๔,๖๗๙.๙๖	√			ไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณแยกบ้านนายละเอียด साเป้า ถึง บริเวณที่นายสมาน साเป้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณแยกบ้านนายละเอียด साเป้า ถึง บริเวณที่นายสมาน साเป้า โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๕๖๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๓๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๓๐๐	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง เริ่มจากบ้านนางวันเพ็ญ ซิวเพ็ชร ถึงบ้านนายสมชาย เขาใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง เริ่มจากบ้านนางวันเพ็ญ ซิวเพ็ชร ถึงบ้านนายสมชาย เขาใหญ่ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.	๔๘๒,๔๒๕	๔๗๔,๐๐๐	๘,๔๒๕	√			ไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบริเวณบ้านนายสมชาย เขาใหญ่ ถึงฟาร์มอันชัน เอี่ยมเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกลาง จากบริเวณบ้านนายสมชาย เขาใหญ่ ถึงฟาร์มอันชัน เอี่ยมเมือง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๙,๒๓๕	๔๖๙,๐๐๐	๒๓๕	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดิน นายสมศักดิ์ ดิษเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดิน นายสมศักดิ์ ดิษเทศ ความลึก ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๓๓๒,๔๓๕	๓๓๒,๐๐๐	๔๓๕	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดิน นายณัฐภัทร แก้วพิศดาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดิน นายณัฐภัทร แก้วพิศดาน ความลึก ๓๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๔๙๔,๕๘๕	๔๙๔,๐๐๐	๕๘๕	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓	โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดิน นายสมศักดิ์ ดิษเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งห้องถัง ประปาพร้อมเดินท่อ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดิน นายสมศักดิ์ ดิษเทศ จำนวน ๑ แห่ง	๔๖๗,๓๓๕	๐	๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณที่ดิน นายมานิตย์ ยอดจำรูญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๑ บริเวณที่ดิน นายมานิตย์ ยอดจำรูญ ความลึก ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๓๓๒,๔๓๕	๓๓๒,๐๐๐	๔๓๕	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งท่อประปาพร้อมเดินท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง	๒๙๙,๙๙๘	๐	๐		√		ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ในขั้นตอนการลงนามสัญญา
๖	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม ความลึก ๓๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ จำนวน ๑ บ่อ	๔๔๙,๗๑๔	๔๔๙,๐๐๐	๗๑๔	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บริเวณที่ดินนางขวัญเมือง กฤษเดช	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๖ บริเวณที่ดินนางขวัญเมือง กฤษเดช ความลึก ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๓๓๗,๕๓๕	๓๓๗,๐๐๐	๕๓๕	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายบุญเลิศ สุขเกษม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดินนายบุญเลิศ สุขเกษม ความลึก ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๔๔๒,๙๑๔	๔๔๒,๐๐๐	๙๑๔	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดิน นายออต หมื่นศรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดิน นายออต หมื่นศรี ความลึก ๑๕๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๓๓๓๗,๕๓๕	๓๓๓๗,๐๐๐	๕๓๕	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดิน นายบุญเลิศ สุขเกษม	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งท่อถังประปาพร้อมเดินท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บริเวณที่ดิน นายบุญเลิศ สุขเกษม จำนวน ๑ แห่ง	๔๔๙,๒๑๙	๐	๐		√		ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	อยู่ใน ขั้นตอน การลงนาม สัญญา

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน	อบรมให้ความรู้กับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมช่วยกันลดภาวะโลกร้อน	๕,๐๐๐	๔,๑๑๐	๘๙๐	√			ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๐๐๐	๓๖๐	๖๔๐	√			ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	
๓	โครงการเพื่อการจัดการน้ำเสีย	จัดทำโครงการและลงพื้นที่สำรวจสภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกร	๑,๐๐๐	๓๖๐	๖๔๐	√			ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่	จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ การลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่	๕,๐๐๐	๓,๙๖๐	๑,๐๔๐	√			ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑.เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ๒.จัดกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๓๖๐	๑๙,๖๔๐	√			ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	๑,๐๐๐	๓๖๐	๖๔๐	√			ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	รณรงค์ให้ครู,ผู้ปกครอง,นักเรียน และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญในการป้องกัน อุบัติเหตุบนท้องถนน	๕,๐๐๐	๔,๓๒๐	๖๘๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวัยรุ่น วัยใส รักปลอดภัย เข้าใจเรื่องเพศ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษา ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รักอย่างปลอดภัย	๕,๐๐๐	๔,๒๗๒	๗๒๘	√			ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	จัดกิจกรรมทำความ สะอาดและฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรคบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐	๒,๒๐๐	๘๐๐	√			ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการบริการตรวจคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น	จัดกิจกรรมตรวจ คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	๑,๐๐๐	๓๖๐	๖๔๐	√			ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนารี	ขึ้นทะเบียนสัตว์ สุนัขและแมว จำนวน ๙ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๑๑,๖๒๗	√			ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการ ส่งเสริม IQ & EQ ด้วยเกลือไอโอดีน	จัดกิจกรรมสร้างเสริม IQ & EQ ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	√			ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัขและแมวในพื้นที่	๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๕๐	๙,๙๕๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๗	โครงการ อบต. ใสใจใกล้บ้าน เยี่ยมผู้พิการและทุพพลภาพ	ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ได้รับการตรวจเยี่ยมบ้าน	๑,๐๐๐	๓๖๐	๖๔๐	√			ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗	
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัด ยุงลาย	๔๐,๐๐๐	๕,๒๐๐	๓๔,๘๐๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและ โรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเอดส์ โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๙,๒๖๐	๗๔๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการรณรงค์ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า	จัดโครงการรณรงค์ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่	๕,๐๐๐	๒,๖๐๐	๒,๔๐๐	√			ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การรับ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ โดยการประชาสัมพันธ์ ณ หอกระจายข่าว ศาลาอเนกประสงค์ และ ปิดป้ายประชาสัมพันธ์	๔,๐๐๐	๓,๗๙๕	๒๐๕	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์การรับ ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ให้คนพิการ	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียน เบี้ยความพิการให้คนพิการ โดยการประชาสัมพันธ์ ณ หอกระจายข่าว ศาลาอเนกประสงค์ และปิดป้ายประชาสัมพันธ์	๔,๐๐๐	๓,๗๙๕	๒๐๕	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์และรับ ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอ รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด โดยการ ประชาสัมพันธ์ ณ หอกระจายข่าว ศาลาอเนกประสงค์ และปิดป้าย ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียน	๓,๐๐๐	๒,๘๘๐	๑๒๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ	ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ พิกัด และผู้ป่วยเอดส์ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ การรับมือและ เตรียมใจให้พร้อมเมื่อป่วย เป็นโรคเอดส์ ฯลฯ โดย การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ทางเสียงตามสาย หออกระจายข่าว, การประชาสัมพันธ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ของแต่ละหมู่บ้าน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๒,๗๐๐	๒,๓๐๐	√			ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	
๕	โครงการเยี่ยมบ้านกลุ่มต่างๆ	กิจกรรมเยี่ยมบ้านในผู้ที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้ชีวิตในชุมชน เยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือ	๑,๐๐๐	๒๔๐	๗๖๐	√			ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจน	จัดกิจกรรม เช่น การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมการจัดทำ บัญชีครัวเรือน การหารายได้เสริม ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	๒๓,๗๑๐	๑,๒๙๐	√			ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้ในชุมชน	กลุ่มต่างๆ มีการฝึกอาชีพและ เพิ่มรายได้ เช่น การพับผ้า ทำอาหาร การทำพริกแกง การเย็บปักถักร้อย การทำงานฝีมือ สิ่งประดิษฐ์ หัตถกรรม คหกรรม การทำขนม การทำน้ำพริก การพับใบเตย การสานกระเป่า ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๕,๖๗๐	๒๔,๓๓๐	√			ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรม/โครงการ/ เช่น ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเรียนรู้ เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ อาชีพการทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๑,๙๙๐	๓,๐๑๐	√			ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จัดกิจกรรม เช่น การยุติ ความรุนแรงในครอบครัว การสร้างความเสมอภาค ระหว่างชายหญิง การป้อง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว จัดกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน ให้ความรู้และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เพศสัมพันธ์การรักรกนวล สงวนตัว และพร้อมทั้งการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๑๕,๐๐๐	๙,๖๓๒	๕,๓๖๘	√			ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการพัฒนาสตรี	จัดกิจกรรม/โครงการ ด้านการพัฒนาสตรี การส่งเสริมอาชีพให้สตรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี การอบรมให้ความรู้ในการดูแล สุขภาพ การให้ความรู้และ การตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ฯลฯ เช่น อบรมให้ ความรู้และฝึกทักษะการส่งเสริม ภาวะผู้นำแก่สตรี การป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัว ให้สามารถนำไปใช้ชีวิต ประจำวันและหน้าที่การงานได้	๒๕,๐๐๐	๒๓,๖๘๐	๑,๓๒๐	√			ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนสื่อ การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา	นักเรียนของ ศพด. มี สื่อการเรียนการสอนใช้	๓๔๖,๘๐๐	๓๒๖,๘๐๘	๑๙,๙๙๒	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ นอกห้องเรียนและ นอกวิชาที่เรียน	ผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ เด็กนักเรียน ศพด. บ้านหนองสลัดไต่	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√	ยกเลิกโครงการ จึงไม่ปรากฏ ระยะเวลา ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมครูและ บุคลากรทางการศึกษา	จัดส่งครูและบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับ การฝึกอบรม	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			√	ยกเลิกโครงการ จึงไม่ปรากฏ ระยะเวลา ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร ห้องเรียน ของ ศพด.	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			√	ยกเลิกโครงการ จึงไม่ปรากฏ ระยะเวลา ดำเนินการ	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสลัดไต่	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง หลังคาเมทัลชีทกรูพียูโฟม ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมระบบ ประปาและสุขาภิบาล	๓๐๗,๗๙๒	๓๐๗,๐๐๐	๗๙๒	√			ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖	
๖	โครงการติดตั้งระบบกล่อง วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสลัดไต่	ติดตั้งระบบกล่องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสลัดไต่ จำนวน ๑๖ ตัว	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๓,๖๕๐	๑,๓๕๐	√			ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

(๒) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม	๑,๐๕๖,๐๐๐	๙๒๓,๗๘๐	๒๒๐	√			ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ – เดือน กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น	๑๐,๐๐๐	๗,๖๗๐	๒,๓๓๐	√			ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

(๒) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปัจฉิมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครอง	ประชุมผู้ปกครอง และ ให้แนวคิดแก่นักเรียน ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ก่อนที่จะสำเร็จ การศึกษาจากศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓,๐๐๐	๑,๔๔๐	๑,๕๖๐	√			ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗	
๔	โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครอง	ประชุมผู้ปกครอง ชักซ้อม ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามา รับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐	๔๘๐	๒,๕๒๐	√			ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการทัศนศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นำนักเรียนไปที่ทัศนศึกษา เรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ	๑๕,๐๐๐	๕,๙๓๐	๙,๐๗๐	√			ไม่เกินเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐ บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๒๙๐ บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๒๕ บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ ๔๖๔ บาท	๒๐๐,๔๘๐	๑๖๖,๒๗๐	๓๔,๒๑๐	√			ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  
 (๒) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการใส่ใจสุขภาพและ ป้องกันโรคติดต่อ	ให้ความรู้ในเรื่องของ การดูแลสุขภาพและป้องกัน โรคติดต่อ	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			√	ยกเลิกโครงการ จึงไม่ปรากฏ ระยะเวลา ดำเนินการ	
๘	โครงการส่งเสริมการจัด ประสบการณ์ระดับปฐมวัย	จัดกิจกรรมส่งเสริม ประสบการณ์ให้กับนักเรียน	๓,๐๐๐	๓๖๐	๒,๖๔๐	√			ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	
๙	โครงการกีฬาสันทนาการพัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองสลัดไต่	จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสลัดไต่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ยกเลิกโครงการ จึงไม่ปรากฏ ระยะเวลา ดำเนินการ	
๑๐	โครงการสัปดาห์วันแม่ของชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๑,๒๙๖	๓,๗๐๔	√			ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

(๒) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล สระกระโจม	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.สระกระโจม จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๓๕๙,๘๐๐	๒,๒๙๕,๙๐๐	๒,๒๔๖	√			ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ และ ภายใน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗	



**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้รักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๑,๐๐๐	๓๖๐	๖๔๐	√			ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
๒	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ภายในตำบล	ส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนในเขต อบต.สระกระโจมออกกำลังกาย เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ยกเลิกโครงการ จึงไม่ปรากฏ ระยะเวลา ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาในระดับต่างๆ	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ยกเลิกโครงการ จึงไม่ปรากฏ ระยะเวลา ดำเนินการ	
๔	โครงการสัปดาห์วันสำคัญ ทางศาสนา	จัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ณ วัดหนองสลัดไต่	๕,๐๐๐	๘๔๐	๔,๑๖๐	√			ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๕	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	ยกเลิกโครงการ จึงไม่ปรากฏ ระยะเวลา ดำเนินการ	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมและบูรณาการ ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ การประชุมประชาคมระดับ ตำบล	๕,๐๐๐	๑,๔๕๕	๓,๕๔๕	√			ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการประชาสัมพันธ์และ ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้	การประชาสัมพันธ์และปรับปรุง การจัดเก็บรายได้	๕๕,๙๖๐	๕๕,๙๖๐	๐	√			ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนเมษายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการบริการรับชำระภาษี เคลื่อนที่	การบริการรับชำระภาษี นอกสถานที่	๓๖๐	๓๖๐	๐	√			ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - เดือนเมษายน ๒๕๖๗	
๔	โครงการปรับปรุงการจัดเก็บ ค่าน้ำประปา (ระบบบริหาร การจัดเก็บค่าน้ำประปา โปรแกรมสำเร็จรูป Prapa Smart Bill)	จัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยระบบ บริหารการจัดเก็บค่าน้ำประปา โปรแกรมสำเร็จรูป Prapa Smart Bill	๒๘๕,๐๐๐	๐	๐		√		ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘	อยู่ใน ขั้นตอน การลงนาม สัญญา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อพัฒนาการบริหารงานและ การปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลสระกระโจม	การอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล	๒๕๐,๐๐๐	๗,๗๑๐	๒๐,๖๙๖	√			ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
๖	โครงการพัฒนาเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบล สระกระโจมโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต	อบรมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริต	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	๒๐๐	√			ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	
๗	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่น	จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่น	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	√			ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและบริการประชาชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๐	๑,๓๔๐	√			ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	